

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2023 год
ТОО "Лайтэк", передача электрической энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

форма 21

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе											
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	План		Факт	Отклонение	Причина отклонения	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода материалов и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс.тенге		Снижение износа основных фондов, %, по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности	
				План	Факт											Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	передача электрической энергии, г. Степногорск	Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ:ШР ГМЗпр, лев, 3 пр, лев, Бестюбе, ГУ	шт	4	4	2023	-177 874	56 473,05	56 934,50	461	в связи с увеличением цен на материалы по результатам проведенных процедур закупок	41 099	57 870			-	-	-	0,8	-	-	-	-	-		
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР 20т-30Т	шт	1	1	2023		14 128,65	13 795,63	-333						-	-	-	0,2	-	-	-	-	-		
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР СТ пр	шт	1	1	2023		14 128,65	13 795,63	-333						-	-	-	0,2	-	-	-	-	-		
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР Ст лев	шт	1	1	2023		14 129,24	14 443,08	314						-	-	-	0,2	-	-	-	-	-		
				Всего		7	7		117 874	119 859,00	98 968,82	109,23		41 099	57 870											

Директор ТОО "Лайтэк"

Шытов И.Б.

