

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2024 год

ТОО "Лайтэк", передача и распределение электрической энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг										Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге					Информация о фактических показателях исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										Оценка выполнения программы в соответствии с условиями предоставления регулируемых услуг и результатов деятельности
	Наименование регулируемых услуг (работ, работ и обслуживания территории)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибыли и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге					Информация о фактических показателях исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе													
				план	факт			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
1	передача и распределение электрической энергии, с Сетевых	Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР-1А	шт	1	1	2024	293 152	15 995,6	15 996,8	1	изменение стоимости материалов по результатам тендерных процедур	45 607	242 335													
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР-1Б	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП Бестюбе	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП Бестюбе	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ЛР Бестюбе	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ЛР ШОВ-А	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ЛР ШОВ-Б	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР ШОВ-А	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР ШОВ-Б	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ЛР ГТ-3	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ЛР ГТ-4	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП-Б СТП-2	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП-Б СТП-3	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП-Б СТП-4	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП-Б СТП-5	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
		Модернизация распределителя РНДЗ-110кВ ШР 1СП-Б СТП-6	шт	1	1			15 995,6	15 996,8	1																
Итого								287 920	287 942																	



Директор ТОО "Лайтэк"