

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
ТОО "Лайтэк", передача и распределение электрической энергии
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе										
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы						Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода материалов и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы, тыс.тенге		Снижение износа основных фондов, %, по годам в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг и эффективности деятельности
				План	Факт			Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года					План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	передача и распределение электрической энергии, г. Степногорск	Модернизация масляного выключателя МВ-110 кВ ячейки № 13 ОРУ-110 кВ	шт	1	1	2022	5 360	48 186,46	48 186,46	0	в связи с увеличением цен на материалы по результатам проведенных процедур закупок	40 861,39	47 261,94			-	-	100	0	-	-	1	0	В связи с вводом мероприятий в конце года результаты мероприятий ожидаем в 2023 году.	
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШРО: ГМЗ пр, ГМЗ лев.	шт	2	2	2022		26 623,79	26 625,07	1,3						-	-	100	0	-	-	1	0		
		Модернизация разъединителей РНДЗ-110кВ ШР: ГТ-5	шт	1	1	2022		13 309,77	13 311,81	2						-	-	100	0	-	-	1	0		
			Всего					5 360	88 120,01	88 123,33	3		40 861,39	47 261,94											

И.о. директора ТОО "Лайтэк"

Туякбаев М.А.

